

西秋川衛生組合高尾清掃センター(焼却施設)に係る放射能測定結果

炉番号	測定場所	測定内容	採取日	測定結果:煙道排ガス放射線セシウム(Bq/m ³)			備考
				Cs-134	Cs-137	合計	
1	焼却施設電気集塵機出口	ろ紙部	-	-	-	-	1号炉定期整備中につき実施なし * 飛灰は、1号のみ
		ドレン部		-	-	-	
2		ろ紙部	H24.4.27	不検出	不検出	不検出	
		ドレン部		不検出	不検出	不検出	
				測定結果:(焼却灰・飛灰)放射線セシウム(Bq/kg)			
				Cs-134	Cs-137	合計	
1	焼却施設後燃焼装置出口	焼却灰	-	-	-	-	
2			H24.4.27	42	70	112	
1・2混合	焼却施設混練機出口	ばいじん(飛灰)		685	975	1,660	

炉番号	測定場所	測定内容	採取日	測定結果:煙道排ガス放射線セシウム(Bq/m ³)			備考
				Cs-134	Cs-137	合計	
1	焼却施設電気集塵機出口	ろ紙部	H24.7.31	不検出	不検出	不検出	2号炉定期整備中につき実施なし * 飛灰は、2号のみ
		ドレン部		不検出	不検出	不検出	
2		ろ紙部	-	-	-	-	
		ドレン部		-	-	-	
				測定結果:(焼却灰・飛灰)放射線セシウム(Bq/kg)			
				Cs-134	Cs-137	合計	
1	焼却施設後燃焼装置出口	焼却灰	H24.7.31	86.5	123	209.5	
2			-	-	-	-	
1・2混合	焼却施設混練機出口	ばいじん(飛灰)	H24.7.31	434	682	1,116	

炉番号	測定場所	測定内容	採取日	測定結果:煙道排ガス放射線セシウム(Bq/m ³)			備考	
				Cs-134	Cs-137	合計		
1	焼却施設電気集塵機出口	ろ紙部	H24.10.3	不検出	不検出	不検出		
		ドレン部		不検出	不検出	不検出		
2		ろ紙部		不検出	不検出	不検出		
		ドレン部		不検出	不検出	不検出		
				測定結果:(焼却灰・飛灰)放射線セシウム(Bq/kg)				
				Cs-134	Cs-137	合計		
1	焼却施設後燃焼装置出口	焼却灰		79.3	163	242.3		
2				139	232	371		
1・2混合	焼却施設混練機出口	ばいじん(飛灰)		451	801	1,252		

炉番号	測定場所	測定内容	採取日	測定結果:煙道排ガス放射線セシウム(Bq/m ³)			備考	
				Cs-134	Cs-137	合計		
1	焼却施設電気集塵機出口	ろ紙部	H25.1.8	不検出	不検出	不検出		
		ドレン部		不検出	不検出	不検出		
2		ろ紙部		不検出	不検出	不検出		
		ドレン部		不検出	不検出	不検出		
				測定結果:(焼却灰・飛灰)放射線セシウム(Bq/kg)				
				Cs-134	Cs-137	合計		
1	焼却施設後燃焼装置出口	焼却灰		38.2	55.7	93.9		
2				42.8	91.3	134.1		
1・2混合	焼却施設混練機出口	ばいじん(飛灰)		263	450	713		

西秋川衛生組合第2御前石最終処分場に係る放射能測定結果

測定場所	測定内容	採取日	測定結果:放射線セシウム(Bq/L)			備考
			Cs-134	Cs-137	合計	
御前石排水処理施設排水管	放流水	H24.4.27	不検出	不検出	不検出	
第2御前石上流観測井	地下水(上流)		不検出	不検出	不検出	
第2御前石下流観測井A	地下水(下流A)		不検出	不検出	不検出	
第2御前石下流観測井B	地下水(下流B)		不検出	不検出	不検出	

測定場所	測定内容	採取日	測定結果:放射線セシウム(Bq/L)			備考
			Cs-134	Cs-137	合計	
御前石排水処理施設排水管	放流水	H24.7.31	不検出	不検出	不検出	
第2御前石上流観測井	地下水(上流)		不検出	不検出	不検出	
第2御前石下流観測井A	地下水(下流A)		不検出	不検出	不検出	
第2御前石下流観測井B	地下水(下流B)		不検出	不検出	不検出	

測定場所	測定内容	採取日	測定結果:放射線セシウム(Bq/L)			備考
			Cs-134	Cs-137	合計	
御前石排水処理施設排水管	放流水	H24.10.25	不検出	不検出	不検出	
第2御前石上流観測井	地下水(上流)		不検出	不検出	不検出	
第2御前石下流観測井A	地下水(下流A)		不検出	不検出	不検出	
第2御前石下流観測井B	地下水(下流B)		不検出	不検出	不検出	

測定場所	測定内容	採取日	測定結果:放射線セシウム(Bq/L)			備考
			Cs-134	Cs-137	合計	
御前石排水処理施設排水管	放流水	H25.1.11	不検出	不検出	不検出	
第2御前石上流観測井	地下水(上流)		不検出	不検出	不検出	
第2御前石下流観測井A	地下水(下流A)		不検出	不検出	不検出	
第2御前石下流観測井B	地下水(下流B)		不検出	不検出	不検出	